

Nº OPERAÇÃO 1064260-30	Nº SICONV 1391/2019	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI	APELIDO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA URBANA DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO CENTR
---------------------------	------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	3.542,05	% Período:	100,00%											
1.1.	INSTALAÇÃO DA PLACA	3.542,05	% Período:	100,00%											
2.	RECAPEAMENTO DE VIAS	621.819,10	% Período:	5,69%	18,39%	41,08%	34,84%								
2.1.	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	621.819,10	% Período:	5,69%	18,39%	41,08%	34,84%								
3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	324.923,75	% Período:	46,17%	53,83%										
3.1.	PREPARO DO SUB-LEITO, BASE E PAVIME	324.923,75	% Período:	46,17%	53,83%										
4.	GUIAS E SARJETAS	6.010,35	% Período:	100,00%											
4.1.	EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	6.010,35	% Período:	100,00%											
5.	CALÇADA	24.985,98	% Período:	36,30%		63,70%									
5.1.	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	24.985,98	% Período:	36,30%		63,70%									
6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	13.510,17	% Período:				100,00%								
6.1.	EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	13.510,17	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 994.791,40				20,51%	29,08%	27,28%	23,14%								
Período:	Repasse:	195.857,30		27,71%	27,71%	27,71%	23,14%								
	Contrapartida:	8.160,67		11,57%	11,57%	10,85%	9,20%								
	Outros:	-		-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	204.017,97		28,28%	28,28%	27,13%	23,01%								
	Repasse:	195.857,30		20,51%	20,51%	20,51%	20,00%								
	Contrapartida:	8.160,67		19,73%	19,73%	19,73%	19,73%								
				-	-	-	-								
				204.017,97	493.303,84	764.637,85	994.791,40								

TUIUTI / SP

Local

quinta-feira, 2 de abril de 2020

Data

Responsible Técnico
Nome: JOSEANE POSSIDONIO
CREA/CAU: 5069229018
ART/RRT: 28027180200413191