



Obra
 CÚpia de: PONTE EM ADUELAS BAIRO ARRRAIAL REV5 atualizaÁao
 mes 6 de 2025

Prefeitura Municipal de Tuiuti
 CNPJ: 67.160.41/0001-73

Bancos
 SINAPI - 05/2025 - S,,o
 Paulo
 SBC - 06/2025 - S,,o
 Paulo
 SICRO3 - 01/2025 - S,,o
 Paulo
 SIURB - 01/2025 - S,,o

B.D.I.
 25,81%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos
 preÁos unitário dos insumos
 de mão de obra, de acordo
 com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%					
		5.655,27	5.655,27					
2	DEMOLI«OES	100,00%	100,00%					
		4.602,20	4.602,20					
3	MOVIMENTA«AO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%				
		18.597,21	9.298,61	9.298,61				
4	INFRAESTRUTURA	100,00%		80,00%	20,00%			
		78.991,99		63.193,59	15.798,40			
5	ESTRUTURA	100,00%			80,00%	20,00%		
		182.931,78			146.345,42	36.586,36		
6	LAJE	100,00%				100,00%		
		21.983,59				21.983,59		
7	VIGA DENTE	100,00%				100,00%		
		13.979,96				13.979,96		
8	VIGA TESTEIRA	100,00%					100,00%	
		6.754,35					6.754,35	
9	VIGA DE BASE INFERIOR E ITENS DE GAUARDA CORPO	100,00%				100,00%		
		16.154,60				16.154,60		
10	PINTURA DE ACABAMENTO E SINALIZA«O	100,00%						100,00%
		24.903,01						24.903,01
Porcentagem			5,22%	19,35%	43,29%	23,68%	1,8%	6,65%
Custo			19.556,07	72.492,19	162.143,82	88.704,50	6.754,35	24.903,01
Porcentagem Acumulado			5,22%	24,58%	67,87%	91,55%	93,35%	100,0%
Custo Acumulado			19.556,07	92.048,26	254.192,08	342.896,58	349.650,93	374.553,96

Edson Lisboa Santos
 Chefe Departamento de Obras e Engenharia

Prefeitura Municipal de Tuiuti
CNPJ: 67.160.41/0001-73