



a
ia de: PONTE EM ADUELAS BAIRRO ARRAIAL REV5 atualização mes
2025

Bancos
SINAPI - 05/2025 - São Paulo
SBC - 06/2025 - S.,o Paulo
SICRO3 - 01/2025 - S.,o Paulo
SIURB - 01/2025 - S.,o Paulo
SIURB INFRA - 01/2025 - S.,o Paulo
CPOS/CDHU - 04/2025 - S.,o Paulo

B.D.I.
25,81%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preçOs unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
037479	SINAPI	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	Material	UN	14,0	11.206,70	156.893,80	41,89	41,89
020000	SIURB	FUNDAÇÃO DE RACHÃO (COMPOSIÇÃO ABERTA E EXCLUÍDO O VALOR DE ROLO COMPATADOR) (170,16M2 X 0,8)	Infraestrutura	m≥	136,13	305,86	41.636,72	11,12	53,00
98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRÃO. AF_07/2024 - ((20M POR LATERAL DE ALA) X4) X 3.2 ALTURA	URBA - URBANIZAÇÃO	m≤	256,0	85,16	21.800,96	5,82	58,83
043058	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	2.311,0	9,42	21.769,62	5,81	64,64
102483	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M...DIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m≥	28,88	719,36	20.775,11	5,55	70,18
060000	SIURB	REMOÇÃO DE TERRA AL...M DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 (136 M3 X 50 KM)	Infraestrutura	M3XKM	6.800,0	2,25	15.300,00	4,08	74,27
108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada		m≤	103,2	121,69	12.558,40	3,35	77,62
021180	SBC	FORMAS MADEIRA PARA MURO DE ARRIMO	CONTENCOES	m≤	65,95	182,49	12.035,21	3,21	80,83
101456	SINAPI	T...CNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0	12.011,78	12.011,78	3,21	84,04
002016	SIURB	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	Edifício	m≥	17,01	633,16	10.770,05	2,88	86,92
070370	SBC	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM (7m x 13m)	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	m≤	91,0	85,47	7.777,77	2,08	88,99
044000	SIURB	ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL (EXTENSAO 15 METROS X 2 DE ALTURA)	Infraestrutura	m≤	30,0	214,05	6.421,50	1,71	90,71
102843	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELHADA 40 M, CAPACIDADE M...XIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE M...QUINAS E EQUIPAMENTOS	H	30,0	170,97	5.129,10	1,37	92,08
18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA (170,16 M2 X0,1)	11,18	m≥	17,01	257,30	4.376,67	1,17	93,25
102957	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÔN. 6,674, POT NCIA LÔQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021 (ACERTO DO LEITO E REMOÇÃO DAS VIGAS DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE M...QUINAS E EQUIPAMENTOS	H	80,0	49,92	3.993,60	1,07	94,31
016003	SIURB	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Infraestrutura	m≤	6,0	492,65	2.955,90	0,79	95,10

Prefeitura Municipal de Tuiuti
CNPJ: 67.160.41/0001-73

030756	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" CLASSE MEDIA (5,242kg/m)	Material	M	29,6	95,08	2.814,36	0,75	95,85
100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÓDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINT...TICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (6 M2 AREA DE SUPERFICIE POR TUBOS 2	PINT - PINTURAS	m≤	71,0	36,79	2.612,09	0,70	96,55
73846/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL CONFECÇÃO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTAÇÃO DO SOLO DE ENCHIMENTO. (6,87 M2 X0,2 M2 POR ALA)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	m≥	5,5	445,85	2.452,17	0,65	97,20
91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	50,0	48,38	2.419,00	0,65	97,85
07.11.020	CPOS/CDH U	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR (PREENCHIMENTOS LATERIAS APOS CONCLUIDA		m≥	7,11	8,36	1.547,51	0,41	98,26
02.01.180	CPOS/CDH U	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB		unxmís	2,01	1,0	1.536,34	0,41	98,67
4007000	SIURB INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CARRREGO (PROJEÇÃO AREA GALERIAS COM ALAS 170.16 X 80 CM	Infraestrutura	m≥	136,13	10,05	1.368,10	0,37	99,04
02.02.120	CPOS/CDH U	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²		unxmís	2,02	1,0	1.163,03	0,31	99,35
14.20.010	CPOS/CDH U	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO		m≥	14,2	0,4	2.196,20	0,23	99,58
4010000	SIURB INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA AT... A DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 (AJUSTES LATERAIS (3,8 X 7 X 0,50) X2)	Infraestrutura	m≥	26,6	22,88	608,60	0,16	99,75
00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO (PINTURA DOS PILARETES 3 DEMAOS - AMARELO OU BRANCO)	Material	L	18,0	27,22	489,96	0,13	99,88
4033000	SIURB INFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL AT... 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE (2 FACES DE	Infraestrutura	m≤	180,0	2,12	381,60	0,10	99,98
00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (buzinotes de dreno - 8 pás de 0,5 m cada)	Material	M	4,0	19,14	76,56	0,02	100,00

Total sem BDI 297.737,14
Total do BDI 76.816,82
Total Geral 374.553,96

Arq. Edson Lisboa Santos
Chefe de Departamento de Obras e Engenharia